

Januari 2020

26 Januari 2020



In de garage is de plafond helemaal geïsoleerd en ook dicht gemaakt met 2de hands plastic schroten. De zijkanten en de tussenruimtes moeten nog worden afgewerkt



Eind 2019 is de wasmachine en droger nog geleverd maar moesten de afvoer nog worden aangepast en inmiddels staat alles op zijn plek



Voordat de schilder komt moesten nog diverse afwerklaten worden bijgewerkt en verlengt zodat alles strakjes na het verven een geheel is



In de tussentijd is de firma Feenstra de verwarmingsketel komen keuren en helaas was deze afgekeurd omdat niet de juiste afvoer was gebruikt en een klep zat verkeerd gemonteerd. Inmiddels weer wat € 's lichter maar wel alles op de juiste manier gemaakt en goed gekeurd.



20 Januari was het dan zover schilderbedrijf korff komt de centrale hal en kozijnen schuren en verven. Na 1 werkweekje is het resultaat al goed te zien.



Op de 1ste verdieping zijn alle kozijnen klaar en alle muren en plafond is inmiddels klaar en kan er worden begonnen aan de afwerking van de plinten de komende week



Komende week zal de begane grond alle deuren in de lak worden gezet waarbij de keukendeur fel rood zal worden. Inmiddels staat hij al in de grondverf. Het eindresultaat zal in het volgende bericht zichtbaar zijn

