

# Augustus 2018

## 4 Augustus 2018

Deze week maar op 1 doel gericht de stenen van de oprit oprapen en schoonmaken.

Helaas is het doel van 2187 stenen niet gehaald. Aan de mannen / vrouwen krachten heeft het niet gelegen maar het was te warm. Daarom zijn er een mini tropenrooster met veel drinken regelmatig pauze.

Komende week zal er verder worden gegaan en mogelijk dat dan dit project klaar is voor het opnieuw leggen en vervangen van de riolering dat in september wordt uitgevoerd door Tuin-Klussenbedrijf Leon







Achter in de tuin worden de stenen gelegd die niet meer worden gebruikt of stuk zijn en dat begint ook al een aardige berg te worden en een echt zootje





# 11 Augustus 2018

Deze week het laatste gedeelte van de oprit de stenen schoongemaakt. Nu alleen nog het paadje voor het raam en alles is klaar voor de herbestrating



Nu de oprit leeg is zijn alle stukken en rommel achter in de tuin gegooid en een zootje dat eerst moet worden geordend maar dat zal even moeten wachten wel tijdelijk een nieuw paadje naar de garage gelegd.







De poetsploeg is ook even langsgekomen om de vloer schoon te maken omdat er niets meer te vinden was



Een begin gemaakt aan de verbreding van de fundering voor het leggen van de blauwsteen op de trap naar de voordeur.



Deze week de meubels in de woonkamer uitgezocht bij woon square Heerlen. Nu bekend is welke meubels er komen van stuckarton de maten geknipt en alle opstellingen van de meubels uitgeprobeerd.



Nu bekend is waar de meubels komen te staan een begin gemaakt voor het maken van de aansluiting voor de tv zodat de kabels mooi onder de vloer weggewerkt zijn. Of te wel even weer vanouds slopen in de gestucte muur blijft altijd leuk om te doen.



## 18 Augustus 2018

Het paadje voor het raam opgeraapt en schoongemaakt. Tevens de struiken van de afscheiding tussen de buurman voor een gedeelte weggehaald. Zodat alles aan de voorzijde klaar is om opnieuw te worden bestraat.





Alle riool punten die uit het huis komen en de glasvezelkabel vrijgemaakt zodat alles goed zichtbaar is voor het kraantje als de oprit wordt uitgegraven.





De regenpijp van de bijbouw gemaakt en vastgezet tot maaiveld



De oude riolering gedeeltelijk uitgegraven en losgemaakt omdat deze helemaal dicht zit met oude drap van de wasmachine en zo het water van het garagedak niet meer weg kan





Een begin gemaakt voor de sleuf van de afwatering van het toekomstige terras en het dak aan de achterzijde van het huis.



## 25 Augustus 2018

Deze week enkele grondwerkzaamheden uitgevoerd omdat het nog lekker weer is. Zo is de asdl kabel nu netjes in de spouwmuur gelegd onder het maaiveld zodat de oprit stenen netjes strak tegen de muur aan kunnen worden gelegd



De afvoer van de wasmachine lag te hoog en ook deze een stukje lager onder het maaiveld gelegd





Een gedeelte van de struiken aan de straatzijde verwijderd zodat het makkelijker is om met de fiets bij de pallets te komen



De riolering bij het boven terras helemaal afgemaakt tot aan het nivo van het tuinpad



Ook nog een raamwerk van een plafond gemaakt en uitgelijnd met klussenman Wil & Co

