

April 2016

2 April 2016

Het laatste weekje van maart en nog steeds niet alles gesloopt zoals wel op planning stond maar deze week is er weer veel gebeurd

Een nieuwe uitstraling van de website en er zullen in de header in het vak tijdens regelmatig foto's worden gewijzigd zodat de voortgang kunt zien

Na de paasstorm van maandag is dinsdag dakdekkersbedrijf arend van der meer langs geweest en de plastic aan de schoorsteen weer vastgezet.

Ook heeft dinsdag Ron houben de binnenmuren bij de bijbouw weer mooi strak opgemetseld



De zoldervloer ligt er nu ook helemaal in alleen moet er nog 1000 schroeven in maar ziet er mooi uit



ook weer een gedeelte van de schoorsteen afgehamerd om de vloer op zolder mooi te kunnen doorleggen



De osb platen in de kamer zijn nu allemaal opgemaakt en begonnen met het uitzetten van de tussenwand voor naar de zolder te gaan



9 april 2016

begin van de week lekker weertje dus maar begonnen in de voortuin met het uithalen van diverse stronken van de bomen



de schoorsteen op de 1ste verdieping helemaal weggehaald en alle afval kan nu mooi door het gat naar beneden worden gedonderd



donderdagmorgen is dakdekkersbedrijf arend van der meer samen met een asbestbedrijf alles komen bekijken en bespreken over de verdere gang van zaken. Conclusie dat alles nu in de ambtelijke molen zit en afhankelijk zijn van wanneer de gemeente de vergunning verleend de asbest te mogen gaan saneren. Omdat de verwachting op korte termijn was was het even een domper en moest ik de frustratie kwijt en heb ik het mikpunt de oude badkamer gevonden en daar de douche eruit gesloopt en daarna de tegels van de muur gehaald. Frustratie kwijt lucht op en weer een hoop puin erbij



de zoektocht naar de diverse leidingen buiten is geopend en her en der wat gaten gemaakt en soms met succes maar soms zonder succes een leiding gevonden



17 April 2016

De laatste schroeven in de zoldervloer gedaan tenminste het gedeelte dat klaar is. Er is nog een klein strookje vloer dat nog moet worden vervangen maar dat kan pas als de schoorsteen is weggehaald. En de schoorsteen kan niet worden weggehaald zolang de nokbalk niet is gestut en het verlengstuk van ijzer nog niet is aangebracht. Dus voorlopig is het klaar

Weer een week voorbij en nog steeds geen datum bekend wanneer er nu begonnen wordt aan het dak voor het verwijderen van de asbest. Er is wel weer een ander buro langs geweest voor het nemen van een monster en foto's van het dak. Door alle regeltjes komt de hele planning in de soep zo kan er in de bijbouw ook niets worden gemaakt van stroom of kasten omdat daar ook de asbest moet worden verwijderd

Deze week verder gegaan met het strippen van de oude badkamer. de tegeltjes zijn nu weg en liggen lekker op de aanhanger te wachten op hun laatste rit naar dirix elsloo



De achterkant van de badkamermuur het hele stucwerk verwijderd. Nu kunnen de voorbereidingen worden getroffen voor het stutten van de balken en het verwijderen van de muur. Och nee dat kan niet omdat ook dit te maken heeft met het verwijderen van de asbest dus even in de koelkast zetten tot datum ?????



Zaterdag begint langzamerhand een standaard poets dagje te worden. Bijna iedere week even de berg puin op de aanhanger leggen of alle materialen verzamelen en de kamers vegen. Ook wordt dan de tuin even helemaal leeggemaakt wat er de hele week in wordt gegooit vanuit het raam op de 1ste verdieping. maar deze zaterdag is de tuin niet opgeruimd om een verliefd koppeltje te storen (zie rode cirkel)



Vandaag wel weer creatief bezig geweest met het maken van een voorraadkast die eigenlijk in de aanbouw moet komen maar ja jullie snappen het al dat kan niet omdat daar de asbest moet weg worden gehaald



21 April 2016 pagina foto's geheel vervangen door nieuw speeltje

Op de pagina foto's zijn de slideshow's vervangen door 4 plattegronden. Door over de plattegrond heen te gaan met de muis worden de namen van de diverse ruimtes zichtbaar. Door te klikken met de muis ga je dan naar het foto album van die betreffende ruimte waar men kan zien hoe de werkzaamheden vorderen. Regelmatig zullen er foto's worden bijgevoegd.

24 April 2016

Deze week niet zo veel in het huis geweest. Mede door de vertraging van het verwijderen van de asbest komen diverse dingen in het gedrang.

Dinsdag zijn er stutten geplaatst zodat ik toch nog iets kan doen en begonnen met het weghalen van de schoorsteen aan de binnenkant



Dus op zoek naar andere bezigheden. Woensdag een keuken gaan uitzoeken

Vrijdag en Zaterdag thuis klinkers gelegd voor in de zomer onder het zwembad als ik dan niets kan doen op de Woeringestraat is het thuis relaxen in het zwembad als het weer natuurlijk meezit en geen winterse buien meer zijn

30 April 2016

Deze week weer volop bezig geweest met het slopen van de schoorsteen op de zolder en de 1ste verdieping



De tussenmuur is gedeeltelijk weggehaald dus kan de tijdelijke doorgang die gemaakt was in de muurkast weer worden dichtgemetseld



Als de planning doorgaat zou er op 9 mei eindelijk worden met het verwijderen van de asbest er zou vrijdag nog worden gebeld of alles nu rond is bij de gemeente maar helaas niets meer vernomen

18 Juli wordt als alles goed is de keuken geplaatst