

# Augustus 2016

## 6 Augustus 2016

een gedeelte van de tussenmuur in de kruipruimte is weggehaald zodat er meer overzicht komt en er een betere trek onder de vloer komt



Ook deze week zijn we weer verder gegaan met de grote puzzel hoe lopen de electradraden en waar zitten de verborgen dozen. Om hier achter te komen zijn de laatste 2 plafonds ook maar eruit gehaald zodat nu alles op de eerste verdieping open ligt



Ook zijn er 2de hands terras stenen gehaald in geleen een gedeelte staat al mooi opgestapeld achter in de tuin de rest voor tussen het onkruid maar de energie was deze week helemaal op en blijven er nog wel even liggen tot er tijd en energie is of er moeten natuurlijk mensen in de vakantie tijd en zin hebben deze te komen verplaatsen



Komende week de laatste hand leggen aan de electra in de badkamer en maandag nog benodigde spullen kopen zodat Ron Houben 18 augustus kan beginnen met het realiseren van de badkamer op de 1ste verdieping

## 14 Augustus 2016

Wat kleine klusjes her en der gedaan die wel tijd in beslag nemen m niets van ziet maar wel moeten gebeuren.

Op diverse plaatsen in het huis weer wat gedaan aan de elektrische installatie van inkappen van de inbouwdozen tot buizen leggen en trekken van de draden. Een sleuf gemaakt zodat volgende week de buizen van de extra groepen erdoor heen kunnen worden gelegd



alle tegels zijn nu geleverd voor de badkamer waar volgende week donderdag aan wordt begonnen



De deur naar de toekomstige badkamer op de begane grond ook waterpas gezet en kan worden vastgeschroefd in de muur en aan de andere kant kunnen de voorbereidingen worden getroffen voor het opmetselen van de muur



De oude wc heeft inmiddels ook al kennis gemaakt met de sloophamer en een gedeelte van de tegeltjes liggen dus nu ook al lekker te rusten op de grond of op de aanhanger



## 20 Augustus 2016

Een drukke week met veel drukte van auto's en lawaai in de straat van klopboren ect

Donderdag is Ron Houben begonnen met het maken van de badkamer op de 1ste verdieping. Na een tijdje was het wel stil het was geen koffiepauze maar de hoofdzekering was kapot. Dit was een goede test of de electricien zijn werk goed had gedaan als er draden werden geraakt. Test geslaagd kabels geraakt met de boormachine en zekering stuk



De badkamer schiet al aardig op de wanden zijn al betegeld





In de meterkast heb ik het allernieuwste afvoer systeem een gedeelte van boven naar beneden is wifi proof gemaakt zo is er dan geen buis meer nodig voor de afvoer



deze week weer een aanhanger puin weggebracht en metselzand meegebracht daarna alle groen dat er lag naar het gemeentelager gebracht en de boomstronken zijn vrijdag klein gemaakt en kunnen gratis worden opgehaald en anders gaan ze binnenkort ook weg naar het gemeentelager. Ook het terras al weer wat meer opgeruimd



Omdat er binnen veel lawaai was en niet echt goed kon werken weer een stukje van de oude schoorsteen gevoegd. Als het weer deze week meewerkt nog een emmer met voegsel maken en dan het laatste stuk tot in de nok en dan kan er weer een klusje van de lijst af worden gestreept nog 599 klusjes dan



de eerste rij met osb platen gelegd (de rest ligt onder de vloerbedekking) in de kamer om deze week een stukje keukenvloer bij te betonnen voor het plaatsen van de bar over 2 weken



## 27 Augustus 2016

Een week vanaf woensdag met een ingesteld tropen rooster om half 11 aanwezig zijn en om 3 uur verplicht in het zwembad liggen afkoelen. Maar ondank dat is er toch weer veel gebeurd.

Zo heeft Ron Houben de badkamer bijna af op wat loodgieterwerk en wat kleine werkjes. En is hij nog even snel vrijdag de vloer extra komen dweilen om de ergste witte waas eraf te halen omdat we zelf niet op de badkamer mochten in verband met kitwerk



De wc is inmiddels ook al afgevoerd. Nu nog even wat onderhandelen wat de kosten ervan zijn om deze ook als nieuw te laten uitzien met een strak tegelwandje. Deze onderhandelingen zijn nog volop bezig



De voorbereidingen voor komende week het plaatsen van de keuken zijn ook in volle gang. Het gedeelte waar de bar komt is glad gemaakt en beton gestort en ligt nu uit te harden en de laatste stroom kabels liggen al tot in de meterkast en worden komende week aangesloten.

Zodat aan het eind van de week het bier koud kan staan en de chocomel met slagroom warm gemaakt kan worden



De sleuven voor de electra van de wasautomaat en droger zitten ook al bijna nu nog het warm en koud water en dan kan er worden begonnen met het metselen van het muurtje naar de toekomstige badkamer



Op de valreep zijn ze het hout en de boomstronken komen weghalen voor brandhout weer een ruimte erbij

Komende week zal er ook een gedeelte het tropenrooster worden gewerkt en hooguit de klusjes worden gedaan die noodzakelijk zijn voor het plaatsen van de keuken en voor aanstaande vrijdag staat zelfs een extra rustdag ingeroosterd En dan zitten we alweer in de maand September.

260 dagen geleden het huis gekocht en na 15 aanhangers groenafval, 19 aanhangers puin wegbrengen begint er nu een periode aan te breken dat er wordt opgebouwd. Het einde is in zicht ??????????