

# Februari 2016

## 6 Februari 2016

De eerste week van februari is al weer om en heeft niet echt veel goeds gebracht.

Omdat ik niet helemaal fit ben geweest is er niet zo gek veel gebeurd deze week. Afgelopen woensdag zijn mensen de keuken komen demonteren en weghalen en zouden vrijdag de rest komen ophalen maar helaas niet gekomen

De plafond uit de keuken gehaald en geconstateerd dat 2 van de 3 binnenmuren helemaal los en op omkiepen staat. De glaswol van de plafond af gehaald en op de grond laten liggen als de binnen muur tijdens de carnaval omvalt beschadigd het tenminste de tegel vloer niet.

Nu nadenken hoe het beste dit probleem kan worden opgelost



Vandaag lag er een pakje in de brievenbus voor de nieuwe bewoners in de buurt met kortingsbonnen etc



begin van de week nog de gang een muur de rest van het sierpleister afgehaald kan deze worden bijgemaakt de komende weken

Zo nu snel weer het bed in en de carnavalsdagen een beetje gebruiken om van de griep af te komen. Minstens de komende 3 dagen niet klussen

## 13 Februari 2016

Een kort weekje in verband met de carnaval en een verkoudheid waar toch weer veel is gebeurd

Na de Carnaval staan gelukkig de binnenmuren van de aanbouw nog en er is iemand komen kijken wat de mogelijkheden zijn. Er is besloten de muren per direct te stutten en handmatig voorzichtig steen voor steen die los ligt eraf te halen.. Een muur is nu op veilige hoogte afgebroken zodat de steunen weg kunnen worden gehaald en volgende week zal de rest van de muren worden afgebroken



Donderdagmorgen is er een trap geplaatst naar de zolder en heb er een tijdelijke omheining van pallets gemaakt





Vrijdag was het weer lekker droog en de rest van de struiken aan de opritzijde uitgedaan. Alleen was er geen puf meer om alle stenen nog weg te leggen. Dat laten we maar aan de kaboutertjes over als ik volgend week weer ga kijken liggen ze misschien netjes naast de oprit



## 20 Februari 2016

na de 12de rit naar het gemeentelager is alle groen weg van de dennen de klimop langs de muren en de struiken langs de oprit



het opstapje bij de voordeur smaller gemaakt en weer netjes dicht gelegd zodat de oprit wat breder is en het makkelijker is om met de aanhanger tot aan de garage te komen



een muur ligt nu helemaal om en voor een groot gedeelte op de aanhanger om volgende week weg te brengen



de eerste voorbereidingen getroffen en de wasbak en verwarmingsbuizen van de grond gehaald voor het doorbreken van de muur in de 2 muurkasten zodat er een tijdelijke doorgang kan worden gemaakt



De steiger opgezet in de gang en al een gedeelte van de plafond afgebroken en het trapgat van de vroeger trap in orde gemaakt zodat volgende week er een extra balk kan worden geplaatst zodat de zoldervloer weer tijdelijk dicht kan worden gemaakt



deze week ook wat administratieve dingen rondgekomen zodat er begin maart de muur kan worden doorgebroken in de toekomstige keuken

Ook de dakdekker is nog eens langs geweest en alles besproken wat ik graag zou willen en binnenkort komt hij met het belangrijkste de offerte en als dat allemaal in het financiële plaatje past zal er een planning worden gemaakt om de asbest te gaan saneren en het plaatsen van een dakkapel en het verwijderen van de schoorsteen op het huis en op de bijbouw

## 27 Februari 2016

Ondanks dat ik iedere dag om half 4 aan de buis zat jeugdfilms te kijken is er weer veel werk verzet en is er helaas weer een 2de binnenmuur die het loodje heeft gelegd en daardoor zal aanstaande woensdag het nieuwe om veiligheidsredenen eruit worden gehaald omdat deze nog maar vastzit aan 1 schroef en de kitrand aan de buitenkant

Het enige voordeel dat er was nu de muur weer een gedeelte is omgevallen dat de 2de aanhanger met puin vol kon worden gemaakt en weggebracht



de plafond in de gang boven waar de trap naar de zolder heeft gezeten is nu helemaal dicht gemaakt



de tijdelijke doorgang van de beide kamers is gerealiseerd en de puin is naar onderen gegooid en ligt nu stilaan te wachten in de aanhanger om de volgende maand weer gezellig te worden gedumpt bij de andere 2 aanhangers



in de keuken is het laatste gedeelte van de lanbrisering verwijderd achter de verwarming dit als voorbereiding voor de doorbraak van keuken naar woonkamer die door de aannemer volgende week wordt gerealiseerd



als laatste deze week in de laatste kamer de vloerbedekking weggehaald en in stukken gesneden zodat deze volgende week door het raam naar onder kan worden gegooid en bij de stapel in de garage wordt gelegd om binnenkort alles naar het gemeentelager te gaan brengen om weer plaats te gaan creeren in de garage die ondertussen helemaal vol staat

