

# Juli 2016

## 2 juli 2016

Al 4 weken liggen alle werkzaamheden stil in verband met een klein ongelukje en helaas is de hand nog niet goed genezen dus ook deze week heb ik niets kunnen doen. Inmiddels is de loodgieter begonnen met het kappen van de sleuven en het leggen van de nieuwe waterleidingen.



## 8 juli 2016

Helaas is ook deze week niet veel uit mijn handen gekomen alleen wat verzorgen van een drankje en gastheer zijn. Toch is er iets gebeurd door andere helpende handen

Zo is er een begin gemaakt met het uithalen van de boomstronken



Er is een houten raggelwerk gemaakt langs de trap naar de zolder die hopelijk binnenkort wordt dicht getimmerd met witte eiken laminaat



In de keuken waar vroeger de schoorsteen was een stut geplaatst en beton erin gedaan zodat het gat van de 1ste verdieping naar de keuken gedicht is. Ook is er een cement laag in de oude badkamer gelegd zodat deze bijna op de zelfde hoogte dan de andere kamers ligt



Om alvast plaats te maken voor de deuren die binnenkort worden geleverd door Crijns Maastricht is de bijbouw weer opgeruimd en de tijdelijke tafel korter gemaakt en in de andere lengte geplaatst en de drankkast weer aangevuld



## 16 Juli 2016

Deze week weer enkele mensen over de vloer geweest

Zo heeft de loodgieter alles in de keuken afgemaakt zodat volgende week de stukadoor langs kan komen

Ook is de electricien bezig en zijn de dozen ingekapt en vastgezet.



De eerste grote boom heeft deze week ook het loodje moeten leggen en kon niet tegen de takel op en is gebroken



in de gang is ook weer een gedeelte sierpleister naar beneden gekomen



## 23 juli 2016

Deze week is er weer vanalles gebeurd zo zijn alle inbouwdozen verbonden met buizen in de keuken en is zaterdag de stucadoor geweest en een mooi stuc laagje erover gezet zo dat deze nog een maand kan drogen voor de keuken wordt geplaatst





Woensdag de deur van de keuken en de toekomstige badkamer onder. De keukendeur is ook reeds geplaatst en vastgezet



Ook deze week is er weer een vot uit de grond gehaald nu staat er nog 1 vot van de dennen bij het terras en de dikste achter in de tuin zal nog wel een tijdje blijven staan



Ook zijn al 2 bestellingen binnen voor de nieuwe badkamer die in augustus wordt gemaakt door Ron Houben

# 30 juli 2016

laatste week van juli weer een maand voorbij.

Deze week zijn de laatste boomstronken achter bij het terras eruit gegaan en is alles mooi gelijk gemaakt en de tuin interieur verzorger langs geweest



Het stucwerk in de keuken is al aardig gedroogd en de inbouwdozen zijn vrijgemaakt zodat er binnenkort de draden kan worden getrokken en de stopcontacten worden ingezet



Een begin gemaakt met het weghalen van de vloer in de woonkamer voor het plaatsen van de bar in de keuken op 1 september



Op de nieuwe badkamer is een begin gemaakt met het infrezen van de inbouwdozen voor de stopcontacten en schakelaar



De oude vensterbank in de gang weggehaald en de nieuwe al op maat gemaakt nu nog kijken om volgende week een gaatje te vinden om de nieuwe vensterbank waterpas te plaatsen



Op de plaats van de oude dorpel alles weggekapt en schoongemaakt zodat er beton kan worden gestort voor een gladde overgang naar de keuken. dit staat op de planning voor komende week

