

Maart 2016

5 Maart 2016

Maandagmiddag de raam in de aanbouw eruit laten halen omdat deze nog maar aan een kant vast zat. Tijdelijk de raam dichtgezet met wat planken de luikjes die ervoor zitten kunnen niet dicht.

Een begin gemaakt met het weghalen van de boiler en cv ketel op de zolder en een gedeelte van de verwarmingsbuizen op zolder isolatievrij gemaakt



In de bijbouw alle bedrading eruit gehaald en de waterleiding cv leiding weggehaald en een begin gemaakt met het opruimen van de omgevallen 2de muur en het isolatiemateriaal dat tussen de interniet en houtenbalkjes zat



Arend van der meer is deze week de offerte komen bespreken en gelijk getekend zodat alles in werking kan worden gezet zodat het dak interniet vrij kan worden gemaakt en een mooie dakkapel wordt geplaatst. Hopelijk kan ik binnenkort de datum bekendmaken wanneer dit gaat gebeuren. met een grote kraan wordt de dakkapel op het dak geplaatst

Ook deze week wat ruimte gemaakt in de garage door naar het gemeente lager te zijn geweest met een volle auto met vuilniszakken vloerbedekking.

Nogmaals een aanhanger puin naar dirix gebracht

een hele stapel osb platen gehaald met de aanhanger om stilletjes aan te gaan beginnen met de vloer op de zolder. net verschillende soorten schroeven besteld en als alles dan compleet is en de zolder leeg dat er meters kunnen worden gelegd



de schoorsteen op de slaapkamer moet ook stilaan het loodje gaan leggen het eerst stuk is al weer weg maar voor er verder wordt gegaan moet eerst de rommel worden afgevoerd



12 Maart 2016

zondag snel even de balkjes geveerd zodat ze kunnen drogen omdat het de bedoeling is dat ik dinsdag pas weer naar het huis kom



maandagmorgen nadat ik uit bed was gekomen en de telefoon aanzette had ik 3 gemiste oproepen van de dakdekker arend van der meer. Even teruggebeld en kreeg te horen dat zijn jongens al op het dak op de Woeringenstraat zaten de schoorsteen af te breken. Snel de boterham opgegeten en erheen gegaan. De halve schoorsteen was al weg en de puin lag netjes langs de muur. Alles is voorlopig waterdicht gemaakt met wat plastic en daarna hebben ze de kleine schoorsteen bij de bijbouw ook nog eraf gehaald die zat helemaal los



Dinsdagmorgen is Artbouw gekomen om de muur tussen de woonkamer en de keuken te slopen en te stutten met een ijzerenbalk. Een half dagje verder was alles al klaar en moet de specie een weekje drogen voor de stutten worden weggehaald



verder de kleine schoorsteen afgebroken en begonnen met het opnieuw op metselen. Omdat het lekker weer is is het tempo wat minder om ook te kunnen genieten van het lekkere zonnetje



Ook weer wat voorbereidingen getroffen als ze komen met de lift voor het afhalen van de dakpannen en wat struiken omgezaagd



de 3de muur zelf handmatig weggehaald aan die kant zaten 2 muren achter elkaar dus moest het voorzichtig gebeuren. alles op de aanhanger gelegd en weer weggebracht naar dirix elsloo



Vandaag telefoon gehad van Ron Houben die komt 29 maart in de bijbouw de muren opnieuw op metselen

19 Maart 2016

Deze week in verband met mijn verjaardag een extra dagje niet geklust.

Woensdag de dakpannen van de aanbouw afgehaald en op internet gezet gratis af te halen. Er was direct een reactie voor een fles witte wijn is nu alles weg



met het afhalen van de pannen is een gedeelte van de zijgevel in de punt naar beneden gekomen. Nou ja als je toch bezig bent met opnieuw opmetselen maakt dat stukje extra ook niet meer uit. al een aantal rijen weer opnieuw uitgekapt en opgemetseld.



Ook weer even een gedeelte in de oude badkamer gestript De wastafel syfon was helemaal stuk het water liep eronder gewoon uit



Afgelopen woensdag is Artbouw de stutten komen weghalen in de kamer / keuken en nu is de grote ruimte goed te zien en kan de gedachte op gang komen wat er nu gaat komen een bar of een kookeiland nog een paar nachtjes over slapen en de plannen uitwerken



Even een spoedklusje tussen gekomen de nieuwe vloer moet geheel op de zolder worden gelegd voor de mensen van de asbestsanering komen omdat de asbest beter is op te ruimen als de zolder leeg is en de vloer helemaal vast ligt. dus een paar dagen aan de bak om de vloer erin te gaan leggen. Helaas bij de eerst platen al tot de ontdekking gekomen dat alles scheef is dus extra werk met zagen



26 Maart 2016

deze week alles klaar gemaakt voor aanstaande dinsdag dan komt Klusbedrijf Ron Houben de binnenmuren in de bijbouw weer opnieuw op metselen dus er moest nog een muur worden gesloopt gepoetst en de zijanten worden dichtgepuurd om het een beetje tochtvrij te krijgen





ook weer een gedeelte vloer op de zolder dichtgemaakt en vastgeschroefd hopelijk zal komende week de gehele vloer op zolder klaar zijn



de buitenkant helemaal opgemetseld was wel wat nat weer vrijdag maar uiteindelijk is het helemaal dicht de laatste 2 rijen liggen de stenen nog los maar die worden pas vastgelegd als het nieuwe dak erop komt



ook “de tuin” deze week weer wat opgeruimd want alles wordt vanuit het raam de tuin ingegooid en soms heb ik de drang het op te ruimen



vrijdagmorgen een 2de hands magnetron gekocht en smiddags uitgeprobeerd met warme chocomel erin te maken en daarna slagroom erop heerlijk met het koude weer was even een opknapper en daarna weer verder gegaan met opruimen



Nieuwe uitstraling website

Tijdens de paas storm is er hard gewerkt aan een nieuwe uitstraling van de website woningopknappertje.nl omdat er niet kon worden gewerkt in het huis in verband met stormschade

